

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
**ООО «Белводоканал»**  
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019гг  
 за отчетный период - с 1.01.2019г по 31.12.2019г ( с НДС )

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия на весь период реализации программы, тыс. руб.		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>								
<i>1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей</i>								
<i>Водоотведение(транспортировка )</i>								
1.1.1	Строительство канализационного коллектора от 29 микрорайона по ул.Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская	4кв.2020	-	4кв. 2021	-	-	-	
<i>1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей</i>								
<i>Водоснабжение</i>								
1.4.1	Реконструкция н.ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города Белебей со строительством резервуара и модернизацией бакустановок.	4кв. 2019	-	4кв. 2022	-	944,26	0*	*В связи с задержкой поставки оборудования поставщиками, отчёт о выполнении работ будет представлен в I квартале 2020г
<b>ВСЕГО по группе 1:</b>						<b>944,26</b>	<b>0</b>	
<i>Водоснабжение</i>						<b>944,26</b>	<b>0</b>	
<i>Водоотведение(транспортировка сточных вод)</i>						-	-	
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа</b>								

### 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения

#### Водоснабжение

3.1.1	Реконструкция водопровода Д-500мм по ул. Пионерская от перехода через р.Белебейка от ул. Красноармейская до ул.Войкова в г.Белебее	4кв. 2018	-	4кв. 2018	-	7495,4	-	
3.1.2	Реконструкция сетей холодного водоснабжения по ул. Свободы от ж/д №22 до ж/д № 16 (участок по ул. Свободы от д/д №16 до ж/д №12с закольцовкой) Д-32 мм, L-55м в г.Белебей	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	32,7	32,7	
3.1.3	Реконструкция сетей холодного водоснабжения по ул.Октябрьская (участок по ул.Октябрьская от ВК38(11) по ул.Чехова до ж/д №38с закольцовкой) в г.Белебей Д-110мм, L-180мм	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	325,2	325,5	
3.1.4	Реконструкция сетей холодного водоснабжения по ул.Соколова от ж/дома №18 до ж/д №12 г.Белебей Д-50мм, L-115мм	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	127,6	127,6	
3.1.5	Реконструкция сетей холодного водоснабжения по ул.Полевая от ВК53(8) до ж/д №2 (участок по ул.Полевая от ул.Максимовой до ж/д №4) в г.Белебей Д-50мм, L-135м	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	113,3	113,3	
3.1.6	Проектные работы «Реконструкция водопровода по ул.Пролетарская в г.Белебее от ул.Пионерская до ВК 5(15) Д-300мм, L-3162м	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	149,8	149,8	
3.1.8	Реконструкция сетей холодного водопровода Д-100мм по ул. Первомайская СП Аксаково.	4 кв.2017	3 кв 2017	4кв. 2017	3 кв 2017	439,0	439,0	
3.1.9.	Реконструкция магистрального водопровода Д-315мм от насосной станции 2 подъёма до ПНР «Верхняя зона» в г.Белебее	4 кв.2019	4 кв.2019	4 кв.2019	4 кв.2023	792,0	792,0	

#### Водоотведение(транспортировка сточных вод)

3.1.9	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Восточная от ул. Коммунистическая до ул. Красноармейская	4кв. 2017	4кв. 2017	4кв.2018	4кв.2018	2225,0	2225,0	
-------	---	-----------	-----------	----------	----------	--------	--------	--

3.1.10	Реконструкция муниципальных сетей водоотведения в кварталах №16,17,18 п.Приютово Д-200мм, 15шт к/кол.	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	527,5	527,5	
3.1.11	Проектные работы «Реконструкция внутриквартальных сетей канализации по ул.Горохова в г.Белебей»	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2018	25,5	25,5	
3.1.12	Реконструкция внутриквартальных сетей канализации по ул.Горохова в г.Белебей Д-160мм L-330пм Общая стоимость работ -700 тыс.руб.	4кв. 2019	4кв.2019	4кв. 2019	4кв.2019	322,78	322,78	

**3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей**

*Водоснабжение*

3.2.1	Модернизация насосной станции 2 подъема поселка Приютово с монтажом повысительной насосной станции фирмы Grundfos взамен агрегата №4 ( замена агр№7 в технологическом процессе)	4кв. 2017	4кв. 2017	4кв 2017	4кв. 2017	3528	3528	
<b>ВСЕГО по группе 3:</b>						<b>16103,78</b>	<b>8608,68</b>	
<i>Водоснабжение</i>						<b>13003,0</b>	<b>5507,6</b>	
<i>Водоотведение(транспортировка)</i>						<b>3100,78</b>	<b>3100,78</b>	

**Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения**

*Водоснабжение*

4.1	Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Горбольница»	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв. 2019	-	500	200	
-----	--	-----------	-----------	-----------	---	-----	-----	--

*Водоотведение(очистка сточных вод)*

4.2	Реконструкция приёмной камеры с установкой фильтрующей системы на биологических очистных сооружениях ГП п.Приютово ( 1 решётка -дробилка ).	4 кв 2017	4 кв 2017	4кв 2018	-	1272	1272	В 2019г вне плана выполнено работ на сумму 580.0 тыс.руб.
<b>ВСЕГО по группе 4:</b>						<b>1772,0</b>	<b>1472,0</b>	
<i>Водоснабжение</i>						<b>500,0</b>	<b>200,0</b>	
<i>Водоотведение(очистка сточных вод)</i>						<b>1272,0</b>	<b>1272,0</b>	

						18820	10080,38	
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>								
<i>Водоснабжение</i>						14447,26	5707,60	
<i>Водоотведение (транспортировка)</i>						3100,78	3100,78	
<i>Водоотведение (очистка стоков)</i>						1272	1272	

Директор ООО «Белводоканал»  Зубов В.П.

МП



Исполнитель:  Пыжьянова М.В.  
 Контактный телефон 8(34786) 3-50-13

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
**ООО «Белводоканал»**  
 в сфере водоснабжения и (или) водоотведения  
 за отчетный период - с 1.01.2019г по 31.12.2019г ( без НДС) .

№, п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. ( без НДС)			
		Всего по программе		За отчетный период	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего по инвестиционной программе,</b> в том числе	<b>15920,10</b>	<b>8518,75</b>	<b>1715,86</b>	<b>1412,31</b>
1.	<b>Собственные средства,</b>	<b>15321,12</b>	<b>7919,77</b>	<b>1116,88</b>	<b>813,33</b>
	в том числе:				
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	14534,24	7436,44	330,0	330,0
1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	786,88	0	786,88	0
1.4	прочие собственные средства	0	483,33	0	483,33
2.	<b>Заемные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе:				
2.1	кредиты	0	0	0	0
2.2	займы	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
3.	<b>Бюджетные средства</b>	<b>598,98</b>	<b>598,98</b>	<b>598,98</b>	<b>598,98</b>
4.	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Водоснабжение ,</b>	<b>12218,91</b>	<b>4825,76</b>	<b>1446,88</b>	<b>660,0</b>
	в том числе:				
5.1	<b>Собственные средства,</b>	<b>11888,91</b>	<b>4495,76</b>	<b>1116,88</b>	<b>330,0</b>
	в том числе:				
5.1.1	амортизационные отчисления				
5.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	11102,03	4495,76	330,0	330,0
5.1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	786,88	0	786,88	0*
5.1.4	прочие собственные средства	0	0	0	0
5.2	<b>Заемные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе:				
5.2.1	кредиты	0	0	0	0
5.2.2	займы	0	0	0	0
5.2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
5.3	<b>Бюджетные средства</b>	<b>330,0</b>	<b>330,0</b>	<b>330,0</b>	<b>330,0</b>
5.4	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Водоотведение (транспортировка),</b>	<b>2623,22</b>	<b>2623,22</b>	<b>268,98</b>	<b>268,98</b>
	в том числе:				
6.1	<b>Собственные средства,</b>	<b>2354,24</b>	<b>2354,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе:				
6.1.1	амортизационные отчисления				
6.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	2354,24	2354,24	0	0

6.1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
6.1.4	прочие собственные средства	0	0	0	0
6.2	<b>Заемные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе:				
6.2.1	кредиты	0	0	0	0
6.2.2	займы	0	0	0	0
6.2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
6.3	<b>Бюджетные средства</b>	<b>268,98</b>	<b>268,98</b>	<b>268,98</b>	<b>268,98</b>
6.4	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Водоотведение (очистка сточных вод),</b> в том числе:	<b>1077,97</b>	<b>1069,77</b>	<b>0</b>	<b>483,33</b>
7.1	<b>Собственные средства,</b> в том числе:	<b>1077,97</b>	<b>1069,77</b>	<b>0</b>	<b>483,33</b>
7.1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0
7.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1077,97	586,44	0	0
7.1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
7.1.4	прочие собственные средства	0	483,33	0	483,33
7.2	<b>Заемные средства</b> в том числе:	0	0	0	0
7.2.1	кредиты	0	0	0	0
7.2.2	займы	0	0	0	0
7.2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
7.3	<b>Бюджетные средства</b>	0	0	0	0
7.4	<b>Прочие источники финансирования</b>	0	0	0	0

\*В связи с задержкой поставки оборудования поставщиками, отчет о выполнении работ будет представлен в I квартале 2020г

Директор ООО «Белводоканал» \_\_\_\_\_

Зубов В.П.

МП



Исполнитель: М.В. Пыжьянова  
Контактный телефон 8(34786) 3-50-13