

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Белводоканал" в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период - с 01.01.2020г. по 30.06.2021г.

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам, тыс. руб. (без НДС) | | | |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | Всего по программе | | план на 2021г. | факт за 6 месяцев 2021г |
| | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Всего по инвестиционной программе | 82962,97 | 4828,39 | 23032,82 | 0,00 |
| 1. | Собственные средства, в том числе: | 82962,97 | 3408,41 | 23032,82 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 63185,00 | 2414,00 | 18088,33 | 0,00 |
| 1.3. | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение | 19777,97 | 816,63 | 4944,49 | 0,00 |
| 1.4. | прочие собственные средства | 0 | 177,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Заемные средства , в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | | | | |
| 2.2. | займы | | | | |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | | | | |
| 3. | Бюджетные средства (за счет выпадающих доходов) | 0 | 1419,979 | 0 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Всего по водоснабжению | 63540,47 | 1908,41 | 18470,32 | 0,00 |
| 5. | Собственные средства, в том числе: | 63540,47 | 1908,41 | 18470,32 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.1. | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 43762,50 | 914,00 | 13525,83 | 0,00 |
| 5.3. | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение | 19777,97 | 816,63 | 4944,49 | 0,00 |
| 5.4. | прочие собственные средства | 0 | 177,78 | 0 | 0,00 |
| 6 | Заемные средства , в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | кредиты | | | | |
| 6.2. | займы | | | | |
| 6.3. | прочие привлеченные средства | | | | |
| 7 | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| | Всего по водоотведению (транспортировка сточных вод) | 12055,00 | 1100,00 | 2871,67 | 0,00 |
| 9 | Собственные средства, в том числе: | 12055,00 | 1100,00 | 2871,67 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | |
| 9.1. | амортизационные отчисления | | | | |
| 9.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 12055,00 | 1100,00 | 2871,67 | 0,00 |
| 9.3. | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | прочие собственные средства | | | | |
| 10 | Заемные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | кредиты | | | | |
| 10.2. | займы | | | | |
| 10.3. | прочие привлеченные средства | | | | |
| 11 | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Всего по водоотведению (очистка сточных вод) | 7367,50 | 1819,98 | 1690,83 | 0,00 |
| 13 | Собственные средства, в том числе: | 7367,50 | 400,00 | 1690,83 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | |
| 13.1. | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 7367,50 | 400,00 | 1690,83 | 0,00 |
| 13.3. | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | прочие собственные средства | | | | |
| 14 | Заемные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | кредиты | | | | |
| 14.2. | займы | | | | |
| 14.3. | прочие привлеченные средства | | | | |
| 15. | Бюджетные средства (за счет выпадающих доходов) | 0 | 1419,98 | 0 | 0 |
| 16. | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |



Директор ООО "Белводоканал"
М.П.

/ Зубов В.П./

Ф.И.О.подпись

Исполнитель: Начальник ПЭО
Контакт. тел. 8(34786)3-50-15

Зубова Л.А.

Отчет об исполнении инвестиционной программы
 ООО "Белводоканал"
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023гг.
 за отчетный период с 01.01.2020г. по 30.06.2021г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Начало реализации мероприятия | | Окончание реализации мероприятия | | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | | Примечание |
|--|--|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|---------|--|--------------------------|------------|
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план 2021 | факт за 6 месяцев 2021г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | |
| Водоснабжение | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Реконструкция н/ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города Белебей со строительством резервуара и модернизацией бакустановок | 4 кв. 2020г. | 1 кв. 2020г. | 4 кв. 2023г. | - | 23733,56 | 1193,29 | 5933,39 | 0,00 | |
| Всего по группе 1 | | | | | | 23733,56 | 1193,29 | 5933,39 | 0,00 | |
| Водоснабжение | | | | | | 23733,56 | 1193,29 | 5933,39 | 0,00 | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | |
| Водоснабжение | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул.Пролетарская от ул.Пионерская до ВК-5(15) в ГП г.Белебей МР БР РБ, L-3162 м | 4 кв. 2021г. | - | 4 кв. 2022г. | - | 20850 | 0 | 8144 | 0 | |
| 3.1.2 | Реконструкция магистрального водопровода Д-350 мм от насосной станции 2 подъема до ПНР «Верхняя зона» в г. Белебей МР БР РБ (L-4894 мм) | 4 кв. 2022г. | - | 4 кв. 2023г. | - | 18638 | 0 | 0 | 0 | |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Реконструкция муниципальных сетей водоотведения в кварталах №16,17,18 п.Приютово Д-200 мм, 60 шт. к/кол. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2023г. | - | 7446 | 525,76 | 3446,00 | 0,00 | |
| 3.1.4 | Реконструкция внутриквартальных сетей канализации по ул.Горохова в г.Белебей Д-160 мм, L-330 мм | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 838 | 794,24 | 0 | 0 | |
| 3.1.5 | Реконструкция общепоселкового канализационного коллектора в п.Приютово МР БР РБ с выносом его с территории кладбища | 4 кв. 2022г. | - | 4 кв. 2023г. | - | 6182 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей | | | | | | | | | | |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Реконструкция воздуходувной насосной станции БОС п.Приютово МР БР РБ с заменой воздуходувки | 4 кв. 2021г. | - | 4 кв. 2023г. | - | 5436 | 0 | 425 | 0 | |
| ВСЕГО по группе 3: | | | | | | 59390 | 1320,00 | 12015 | 0,00 | |
| Водоснабжение | | | | | | 39488 | 0 | 8144 | 0 | |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | | | | 14466 | 1320,00 | 3446 | 0,00 | |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | 5436 | 0 | 425 | 0 | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения (или) водоотведения | | | | | | | | | | |
| Водоснабжение | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--|
| 4.1 | Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Горбольница» | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 1068 | 914 | 0 | 0 | |
| 4.2 | Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Усеньский» | 4 кв. 2020г. | - | 4 кв. 2021г. | - | 6737 | 0 | 4805 | 0 | |
| 4.3 | Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Аксаково» | 4 кв. 2021г. | - | 4 кв. 2021г. | - | 756 | 0 | 756 | 0 | |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Реконструкция приёмной камеры с установкой фильтрующей системы на биологических очистных сооружениях ГП п.Приютово | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2022г. | - | 3405 | 1819,98 | 1604 | 0,00 | |
| ВСЕГО по группе 4 : | | | | | | 11966 | 2733,98 | 7165 | 0,00 | |
| <i>Водоснабжение</i> | | | | | | 8561 | 914 | 5561 | 0 | |
| <i>Водоотведение (очистка сточных вод)</i> | | | | | | 3405 | 1819,98 | 1604 | 0,00 | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и канализационных сетей | | | | | | | | | | |
| Водоснабжение | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Ликвидационный тампонаж скважин на водозаборе «Усеньский» -7 шт. (№1,2,3,4,6,9,10- Усень-3). 7*638,09 =4467 тыс.руб. | 4 кв. 2021г. | - | 4 кв. 2022г. | - | 4466 | 0 | 2526 | 0 | |
| ВСЕГО по группе 5 : | | | | | | 4466 | 0 | 2526 | 0 | |
| <i>Водоснабжение</i> | | | | | | 4466 | 0 | 2526 | 0 | |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | | | | | | 99555,56 | 5247,27 | 27639,39 | 0,00 | |
| В том числе : | | | | | | | | | | |
| <i>Водоснабжение</i> | | | | | | 76248,56 | 2107,29 | 22164,39 | 0,00 | |
| <i>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</i> | | | | | | 14466 | 1320,00 | 3446 | 0,00 | |
| <i>Водоотведение (очистка сточных вод)</i> | | | | | | 8841 | 1819,98 | 2029 | 0,00 | |

Директор ООО "Белводоканал" / Зубов В.П./

М.П. _____ Ф.И.О. подпись

Исполнитель: Начальник ПТО Прилукова А.А.

Контакт. тел. 8(34786)3-50-13

Отчет об исполнении инвестиционной программы
 ООО "Белводоканал"
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023гг.
 за отчетный период с 01.01.2020г. по 30.06.2021г.

| Наименование показателя | план | факт | % выполнения |
|--|------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Показатели качества питьевой воды % | | | |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 100 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 100 |
| Показатель надежности и бесперебойности, ед/км | | | |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 4,3 | 4,3 | 100 |
| Показатели очистки сточных вод, % | | | |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 0 | 0 | 100 |
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | 0 | 0 | 100 |

| | | | |
|--|-------|-------|-----|
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения | 100 | 100 | 100 |
| Показатели энергетической эффективности | | | |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 15 | 15 | 100 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | - | - | - |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м | 1,364 | 1,364 | 100 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 1,19 | 1,19 | 100 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,014 | 0,014 | 100 |

Директор ООО "Белводоканал"
М.П.

/ Зубов В.П./

Ф.И.О.подпись

Исполнитель: Начальник ПТО

Прилукова А.А.

Контакт. тел. 8(34786)3-50-13