

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Белводоканал" в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период - с 01.01.2020г. по 30.06.2023г.**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам, тыс. руб. (без НДС)			
		Всего по программе		план на 2023г.	факт за 6 месяцев 2023г
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего по инвестиционной программе</b>	<b>15090,94</b>	<b>6985,02</b>	<b>4910,54</b>	<b>440,00</b>
<b>1.</b>	<b>Собственные средства, в том числе:</b>	<b>15090,94</b>	<b>5565,04</b>	<b>4910,54</b>	<b>440,00</b>
	в том числе:				
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	7688,44	3753,14	2649,30	300,00
1.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	7205,74	816,63	2261,24	0,00
1.4.	прочие собственные средства	196,77	995,28	0,00	140,00
<b>2.</b>	<b>Заемные средства, в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	кредиты				
2.2.	займы				
2.3.	прочие привлеченные средства				
<b>3.</b>	<b>Бюджетные средства (за счет выпадающих доходов)</b>	<b>0</b>	<b>1419,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всего по водоснабжению</b>	<b>10058,87</b>	<b>2462,83</b>	<b>2561,24</b>	<b>440,00</b>
<b>5.</b>	<b>Собственные средства, в том числе:</b>	<b>10058,87</b>	<b>2462,83</b>	<b>2561,24</b>	<b>440,00</b>
	в том числе:				
5.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
5.2.	прибыль, направленная на инвестиции	2853,13	1267,13	300,00	300,00
5.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	7205,74	816,63	2261,24	0,00
5.4.	прочие собственные средства	0	379,07	0	140,00
<b>6</b>	<b>Заемные средства, в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	кредиты				
6.2.	займы				
6.3.	прочие привлеченные средства				
<b>7</b>	<b>Бюджетные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	<b>Всего по водоотведению (транспортировка сточных вод)</b>	<b>2417,79</b>	<b>2087,85</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Собственные средства, в том числе:</b>	<b>2417,79</b>	<b>2087,85</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:				
9.1.	амортизационные отчисления				
9.2.	прибыль, направленная на инвестиции	2221,02	1871,02	350,00	0
9.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
9.4.	прочие собственные средства	196,77	216,83	0	0
<b>10</b>	<b>Заемные средства, в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	кредиты				
10.2.	займы				
10.3.	прочие привлеченные средства				
<b>11</b>	<b>Бюджетные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всего по водоотведению (очистка сточных вод)</b>	<b>2614,28</b>	<b>2434,34</b>	<b>1999,30</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Собственные средства, в том числе:</b>	<b>2614,28</b>	<b>1014,36</b>	<b>1999,30</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:				
13.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
13.2.	прибыль, направленная на инвестиции	2614,28	614,98	1999,30	0,00
13.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
13.4.	прочие собственные средства	0	399,38	0	0
<b>14</b>	<b>Заемные средства, в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	кредиты				
14.2.	займы				
14.3.	прочие привлеченные средства				
	<b>Бюджетные средства (за счет выпадающих доходов)</b>	<b>0</b>	<b>1419,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Директор ООО "Белводоканал" \_\_\_\_\_

/\_Зубов В.П./

Ф.И.О.подпись

Исполнитель: Начальник ПЭО  
Контакт. тел. 8(34786)3-50-15

Зубова Л.А.



Отчет об исполнении инвестиционной программы  
 ООО "Белводоканал"  
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023гг.  
 за отчетный период с 01.01.2020г. по 30.06.2023г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб. (с НДС)		Стоимость мероприятия, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	план 2023	факт 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>										
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей										
<b>Водоснабжение</b>										
1.4.1	Реконструкция н.ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города Белебей со строительством резервуара и модернизацией бакустановок	4 кв. 2020г.	1 кв. 2020г.	4 кв. 2023г.	-	8646,88	1193,29	2713,49	0,00	
<b>Всего по группе 1</b>						<b>8646,88</b>	<b>1193,29</b>	<b>2713,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Водоотведение</b>										
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа</b>										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения										
<b>Водоснабжение</b>										
3.1.1	Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул. Пролетарская от ул. Пионерская до ВК-5(15) в ГП г. Белебей МР БР РБ, L-3162 м	4 кв. 2021г.	4 кв. 2021г.	4 кв. 2022г.	4 кв. 2022г.	63,76	137,3	0,00	0,00	
<b>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</b>										
3.1.2	Реконструкция муниципальных сетей водоотведения в кварталах №16,17,18 п. Приютново Д-200 мм, 60 шт. к/кол.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2023г.	-	2063,35	1711,18	420,00	0,00	
3.1.3	Реконструкция внутриквартальных сетей канализации по ул. Горохова в г. Белебей Д-160 мм, L-330 мм	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	838,00	794,24	0,00	0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей										
<b>Водоотведение (очистка сточных вод)</b>										
3.2.1	Реконструкция воздушной насосной станции БОС п. Приютново МР БР РБ с заменой воздухоподъемки	4 кв. 2023г.	-	4 кв. 2023г.	-	2399,16	0,00	2399,16	0,00	
<b>ВСЕГО по группе 3:</b>						<b>5 364,27</b>	<b>2642,72</b>	<b>2819,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</b>										
<b>Водоотведение (очистка сточных вод)</b>										
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения (или) водоотведения</b>										
<b>Водоснабжение</b>										
4.1	Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Горбольница»	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	1068,00	914,00	0,00	0,00	
4.2	Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Усеньский»	4 кв. 2020г.	-	4 кв. 2023г.	2 кв. 2023	2292,00	440,00	360,00	440,00	
<b>Водоотведение (очистка сточных вод)</b>										







Отчет об исполнении инвестиционной программы  
 ООО "Белводоканал"  
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023гг.  
 за отчетный период с 01.01.2020г. по 30.06.2023г.

Наименование показателя	план	факт	% выполнения
1	2	3	4
<b>Показатели качества питьевой воды %</b>			
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	100
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	100
<b>Показатель надежности и бесперебойности, ед/км</b>			
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	4,2	4,2	100
<b>Показатели очистки сточных вод, %</b>			
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0	0	100
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	0	0	100



доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	100	100	100
<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15	15	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	-	-	-
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	1,364	1,364	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	1,19	1,19	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,014	0,014	100

Директор ООО "Белводоканал" \_\_\_\_\_ / Зубов В.П./  
 М.П. \_\_\_\_\_ Ф.И.О.подпись

Исполнитель: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Прилукова А.А.  
 Контакт. тел. 8(34786)3-50-13

