



**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Белводоканал" в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период - с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам, тыс. руб. (без НДС)			
		Всего по программе		За отчетный период	
		план	факт	план на 2020г.	факт
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего по инвестиционной программе</b>	<b>82962,97</b>	<b>4828,39</b>	<b>8944,49</b>	<b>4828,39</b>
<b>1.</b>	<b>Собственные средства, в том числе:</b>	<b>82962,97</b>	<b>3408,41</b>	<b>8944,49</b>	<b>3408,41</b>
	в том числе:				
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	63185,00	2414,00	4000,00	2414,00
1.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	19777,97	816,63	4944,49	816,63
1.4.	прочие собственные средства	0	177,78	0,00	177,78
<b>2.</b>	<b>Заемные средства, в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	кредиты				
2.2.	займы				
2.3.	прочие привлеченные средства				
<b>3.</b>	<b>Бюджетные средства (за счет выпадающих доходов)</b>	<b>0</b>	<b>1419,979</b>	<b>0</b>	<b>1419,98</b>
<b>4.</b>	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всего по водоснабжению</b>	<b>63540,47</b>	<b>1908,41</b>	<b>7444,49</b>	<b>1908,41</b>
<b>5.</b>	<b>Собственные средства, в том числе:</b>	<b>63540,47</b>	<b>1908,41</b>	<b>7444,49</b>	<b>1908,41</b>
	в том числе:				
5.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
5.2.	прибыль, направленная на инвестиции	43762,50	914,00	2500,00	914,00
5.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	19777,97	816,63	4944,49	816,63
5.4.	прочие собственные средства	0	177,78	0	177,78
<b>6</b>	<b>Заемные средства, в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	кредиты				
6.2.	займы				
6.3.	прочие привлеченные средства				
<b>7</b>	<b>Бюджетные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Всего по водоотведению (транспортировка сточных вод)</b>	<b>12055,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>
<b>9</b>	<b>Собственные средства, в том числе:</b>	<b>12055,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>
	в том числе:				
9.1.	амортизационные отчисления				
9.2.	прибыль, направленная на инвестиции	12055,00	1100,00	1100,00	1100,00
9.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
9.4.	прочие собственные средства				
<b>10</b>	<b>Заемные средства, в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	кредиты				
10.2.	займы				
10.3.	прочие привлеченные средства				
<b>11</b>	<b>Бюджетные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всего по водоотведению (очистка сточных вод)</b>	<b>7367,50</b>	<b>1819,98</b>	<b>400,00</b>	<b>1819,98</b>
<b>13</b>	<b>Собственные средства, в том числе:</b>	<b>7367,50</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	в том числе:				
13.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
13.2.	прибыль, направленная на инвестиции	7367,50	400,00	400,00	400,00
13.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
13.4.	прочие собственные средства				
<b>14</b>	<b>Заемные средства, в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	кредиты				
14.2.	займы				
14.3.	прочие привлеченные средства				
<b>15.</b>	<b>Бюджетные средства (за счет выпадающих доходов)</b>	<b>0</b>	<b>1419,98</b>	<b>0</b>	<b>1419,98</b>
<b>16.</b>	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Директор ООО "Белводоканал"  / Зубов В.П./  
М.П. Ф.И.О.подпись

Исполнитель: Начальник ПЭО  Зубова Л.А.  
Контакт. тел. 8(34786)3-50-15

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
 ООО "Белводоканал"  
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023гг.  
 за отчетный период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план 2020г	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей								
<b>Водоснабжение</b>								
1.4.1	Реконструкция н/ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города Белебея со строительством резервуара и модернизацией бакустановок	4 кв. 2020г.	1 кв. 2020г.	4 кв. 2023г.	-	5933,39	1193,29	2) в 2020г. освоение составило 979,96 тыс. руб. за счет полученной платы за подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения в том числе: 944,26 тыс. руб. в 2019г. - 35,7 тыс. руб. и 213,33 тыс. руб. - за счет собственных средств, полученных от прочей деятельности.
<b>Всего по группе 1</b>						5933,39	1193,29	
<b>Водоснабжение</b>						5933,39	1193,29	
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа</b>								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения								
<b>Водоснабжение</b>								
3.1.3	Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул.Пролетарская от ул.Пионерская до ВК-5(15) в ГП г.Белебей МР БР РБ, L-3162 м	-	-	-	-	0	0	
3.1.4	Реконструкция магистрального водопровода Д-350 мм от насосной станции 2 подъема до ГНР «Верхняя зона» в г. Белебей МР БР РБ (L 4894 пм)	-	-	-	-	0	0	
<b>Водоотведение ( транспортировка сточных вод)</b>								
3.1.5	Реконструкция муниципальных сетей водоотведения в кварталах №16,17,18 п.Приютово Д-200 мм, 60 шт. к/кол.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2023г.	-	482	525,76	Увеличен объем выполненных работ
3.1.6	Реконструкция внутриквартальных сетей канализации по ул.Горохова в г.Белебей Д-160 мм, L-330 пм	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	838	794,24	За счет снижения стоимости материалов, высвобожденные средства направлены на выполнение мероприятия п 3.1.5
3.1.7	Реконструкция общепоселкового канализационного коллектора в п.Приютово МР БР РБ с выносом его с территории кладбища	-	-	-	-	0	0	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей								
<b>Водоотведение ( очистка сточных вод)</b>								
3.2.1	Реконструкция воздуходувной насосной станции БОС п.Приютово МР БР РБ с заменой воздуходувки	-	-	-	-	0	0	
<b>ВСЕГО по группе 3:</b>						1320	1320,00	
<b>Водоснабжение</b>						0	0	
<b>Водоотведение ( транспортировка сточных вод)</b>						1320	1320,00	
<b>Водоотведение ( очистка сточных вод)</b>						0	0	

**Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения**

**Водоснабжение**

4.1	Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Горбольница»	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	1068	914	Предприятие-исполнитель относится к субъектом малого предпринимательства и работает без НДС.
4.2	Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Усеньский»	4 кв. 2020г.	-	4 кв. 2021г.	-	1932	0	В соответствии с письмом ФБУ «ГКЗ» от 06.07.2020г № ВУ-374 переоценка не требуется. ООО «Белводоканал» направил заявку в Балнедра на внесение изменений в лицензию, в части исключения данного мероприятия
4.3	Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Аксаково»	-	-	-	-	0	0	

**Водоотведение (очистка сточных вод)**

4.4	Реконструкция приёмной камеры с установкой фильтрующей системы на биологических очистных сооружениях ГП п.Пришово	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2022г.	-	480	1819,98	Перевыполнение за счет бюджетных средств (выпадающих доходов)
-----	---	--------------	--------------	--------------	---	-----	---------	---

**ВСЕГО по группе 4 :**

						3480	2733,98	
<b>Водоснабжение</b>						3000	914	
<b>Водоотведение (очистка сточных вод)</b>						480	1819,98	

**Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и водоотведения**

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и канализационных сетей

**Водоснабжение**


5.2.1	Ликвидационный тампонаж скважин на водозаборе «Усеньский» -7 шт. ( №1,2,3,4,6,9,10- Усень-3). 7*638,09 =4467 тыс.руб.	-	-	-	-	0	0	
-------	---	---	---	---	---	---	---	--


**ВСЕГО по группе 5 :**


<b>Водоснабжение</b>						0	0	
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>						<b>10733,39</b>	<b>5247,27</b>	

**В том числе :**

<b>Водоснабжение</b>						8933,39	2107,29	
<b>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</b>						1320	1320,00	
<b>Водоотведение (очистка сточных вод)</b>						480	1819,98	

Директор ООО "Белводоканал"  / Zubov V.P./  
М.П. Ф.И.О.подпись



Исполнитель: Начальник ПЭО  Зубова Л.А.  
Контакт. тел. 8(34786)3-50-15


Исполнитель: Начальник ПТО  Прилукова А.А.  
Контакт. тел. 8(34786)3-50-13


Отчет об исполнении инвестиционной программы  
 ООО "Белводоканал"  
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023гг.  
 за отчетный период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Наименование показателя	план	факт	% выполнения
1	2	3	4
<b>Показатели качества питьевой воды %</b>			
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	100
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	100
<b>Показатель надежности и бесперебойности, ед/км</b>			
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	4,3	4,3	100
<b>Показатели очистки сточных вод, %</b>			
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0	0	100
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	0	0	100

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	100	100	100
<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15	15	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	-	-	-
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	1,364	1,364	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	1,19	1,19	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,014	0,014	100

Директор ООО "Белводоканал"  / Зубов В.П./  
М.П.  Ф.И.О.подпись

Исполнитель: Начальник ПЭО  Зубова Л.А.  
Контакт. тел. 8(34786)3-50-15

Исполнитель: Начальник ПТО  Прилукова А.А.  
Контакт. тел. 8(34786)3-50-13