

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Белводоканал" в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период - с 01.01.2020г. по 31.03.2023г.

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам, тыс. руб. (без НДС)			
		Всего по программе		план на 2023г.*	факт за 1 кв. 2023г.
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
	Всего по инвестиционной программе	45279,71	6545,02	35099,31	0,00
1.	Собственные средства, в том числе:	45279,71	5125,04	35099,31	0,00
	в том числе:				
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	25501,75	3453,14	20265,83	0,00
1.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	19777,97	816,63	14833,48	0,00
1.4.	прочие собственные средства	0	855,28	0,00	0,00
2.	Заемные средства, в том числе:	0	0	0	0
2.1.	кредиты				
2.2.	займы				
2.3.	прочие привлеченные средства				
3.	Бюджетные средства (за счет выпадающих доходов)	0	1419,98	0	0
4.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0
	Всего по водоснабжению	35391,10	2022,83	27893,48	0,00
5.	Собственные средства, в том числе:	35391,10	2022,83	27893,48	0,00
	в том числе:				
5.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
5.2.	прибыль, направленная на инвестиции	15613,13	967,13	13060,00	0,00
5.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	19777,97	816,63	14833,48	0,00
5.4.	прочие собственные средства	0	239,07	0	0,00
6.	Заемные средства, в том числе:	0	0	0	0
6.1.	кредиты				
6.2.	займы				
6.3.	прочие привлеченные средства				
7.	Бюджетные средства	0	0	0	0
8.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0

	Всего по водоотведению (транспортировка сточных вод)	6693,62	2087,85	4625,83	0,00
9	Собственные средства, в том числе:	6693,62	2087,85	4625,83	0,00
	в том числе:				
9.1.	амортизационные отчисления				
9.2.	прибыль, направленная на инвестиции	6693,62	1871,02	4625,83	0
9.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
9.4.	прочие собственные средства	0	216,83	0	0
10	Заемные средства, в том числе:	0	0	0	0
10.1.	кредиты				
10.2.	займы				
10.3.	прочие привлеченные средства				
11	Бюджетные средства	0	0	0	0
12	Прочие источники финансирования	0	0	0	0
	Всего по водоотведению (очистка сточных вод)	3194,98	2434,34	2580,00	0,00
13	Собственные средства, в том числе:	3194,98	1014,36	2580,00	0,00
	в том числе:				
13.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
13.2.	прибыль, направленная на инвестиции	3194,98	614,98	2580,00	0,00
13.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
13.4.	прочие собственные средства	0	399,38	0	0
14	Заемные средства, в том числе:	0	0	0	0
14.1.	кредиты				
14.2.	займы				
14.3.	прочие привлеченные средства				
15.	Бюджетные средства (за счет выпадающих доходов)	0	1419,98	0	0
16.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0

* Данные представлены без учета корректировки, т.к. в настоящее время инвестиционная программа скорректирована и проходит этапы согласования и утверждения в соответствии с действующим законодательством.

Директор ООО "Белводоканал" _____ / Зубов В.П./

М.П.

Ф.И.О.подпись

Исполнитель: Начальник ПЭО _____

Зубова Л.А.

Контакт. тел. 8(34786)3-50-15

Отчет об исполнении инвестиционной программы
 ООО "Белводоканал"
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 гг.
 за отчетный период с 01.01.2020г. по 31.03.2023г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Стоимость мероприятий, руб. (с НДС) *		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	план 2023г.	факт за I кв. 2023г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях расширения объектов капитального строительства абонентов										
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей										
Водоснабжение										
1.4.1	Реконструкция н/ст. III подъезда «Нижняя зона» холодного водоснабжения города Белыебы со строительством резервуара и модернизацией бакустановки	4 кв. 2020г.	1 кв. 2020г.	4 кв. 2023г.	-	23731,56	1193,29	17800,17	0,00	
Всего по группе 1						23731,56	1193,29	17800,17	0,00	
<i>Водоснабжение</i>						23731,56	1193,29	17800,17	0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения										
Водоотведение										
3.1.1	Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул.Пролетарская от ул.Пионерская до ВК-5(15) в ПП г.Белыебы МР БР РБ, L-3162 м	4 кв. 2021г.	4 кв. 2021г.	4 кв. 2022г.	4 кв. 2022г.	63,76	137,3	0,00	0	
3.1.2	Реконструкция магистрального водопровода Д-350 мм от насосной станции 2 подъезда до ПНР «Верхняя зона» в г. Белыебы МР БР РБ (L-4894 мм)	4 кв. 2023г.	-	4 кв. 2023г.	-	15672	0,00	15672,00	0,00	
<i>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</i>										
3.1.3	Реконструкция муниципалых сетей водоотведения в кварталах №16,17,18 п.Приютново Д-200 мм, 60 шт. К/кол.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2023г.	-	2526,35	1711,18	883,00	0,00	
3.1.4	Реконструкция внутриквартальных сетей канализации по ул.Горохова в г.Белыебы Д-160 мм, L-330 мм	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	838	794,24	0,00	0,00	
3.1.5	Реконструкция общеспекткового капитального коллектора в п.Приютново МР БР РБ с выносом его с территории кладовища	4 кв. 2023г.	-	4 кв. 2023г.	-	4668	0,00	4668,00	0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей										
Водоотведение (очистка сточных вод)										
3.2.1	Реконструкция воздушной насосной станции БОС п.Приютново МР БР РБ с заменой водоподъема	4 кв. 2023г.	-	4 кв. 2023г.	-	3086	0	3 096,00	0	
ВСЕГО по группе 3:						26864,11	2642,72	24319,00	0,00	
<i>Водоснабжение</i>										
<i>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</i>										
<i>Водоотведение (очистка сточных вод)</i>										
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения (или) водоотведения										
Водоснабжение										

4.1	Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Горьковская»	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	1068,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Усеньский»	4 кв. 2020г.	-	4 кв. 2020г.	-	1932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Аксаково»	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Водоотведение (очистка сточных вод)

4.4	Реконструкция приемной камеры с установкой фильтрующей системы на биологических очистных сооружениях ГП п.Принотово	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2022г.	4 кв. 2022г.	737,98	2458,74	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	---------	------	------	------	------

ВСЕГО по группе 4 :

Водоотведение (очистка сточных вод)						3737,98	3372,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение (очистка сточных вод)						3000	914,00	0,00	0	0,00	0,00
Водоотведение (очистка сточных вод)						737,98	2458,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и водоотведения

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и канализационных сетей

Водоотведение

5.2.1	Ликвидационный тапонаж скважин на водозаборе «Усеньский»-7 шт. (№1 2,3,4,6,9,10-Усень-3) 7*638,09=4467 тыс руб.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------

ВСЕГО по группе 5 :

Водоотведение						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

В том числе :

Водоотведение (инвентаризация сточных вод)						42469,32	2244,59	33472,17	0,00	0,00	0,00
Водоотведение (инвентаризация сточных вод)						8032,35	2505,42	5551,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение (инвентаризация сточных вод)						3833,98	2458,74	3096,00	0,00	0,00	0,00

Данные представлены без учета корректировки, так как в настоящее время инвестиционная программа скорректирована и проходит этапы согласования и утверждения в соответствии с действующим законодательством

Директор ООО «Реконструкция»
Ф.И.О. подписи / Эбов В.П.
Исполнитель: Назаров П.Т. Прилукова А.А.
Контакт: тел. 8(34786)3-50-13

Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО "Белводоканал"
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023гг.
 за отчетный период с 01.01.2020г. по 31.03.2023г.

Наименование показателя	план	факт	% выполнения
1	2	3	4
Показатели качества питьевой воды %			
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водонормированную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	100
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	100
Показатель надежности и бесперебойности, ед/км			
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	4,3	4,3	100
Показатели очистки сточных вод, %			
доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0	0	100
доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	0	0	100

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения

Показатели энергетической эффективности

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15	15	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	-	-	-
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	1,364	1,364	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	1,19	1,19	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,014	0,014	100

Директор ООО "Белволоканал"
М.П.

Ф.И.О. подписи / Зубов В.П./

Исполнитель: Начальник ПТО Прилукова А.А.
Контакт. тел. 8(34786)3-50-13