

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Белводоканал" в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период - с 01.01.2020г. по 30.09.2023г.

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам, тыс. руб. (без НДС)			
		Всего по программе		план на 2023г.	факт за 9 месяцев 2023г.
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
	Всего по инвестиционной программе	15090,94	6985,02	4910,54	440,00
1.	Собственные средства, в том числе:	15090,94	5565,04	4910,54	440,00
	в том числе:				
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	7688,44	3753,14	2649,30	300,00
1.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	7205,74	816,63	2261,24	0,00
1.4.	прочие собственные средства	196,77	995,28	0,00	140,00
2.	Заемные средства, в том числе:	0	0	0	0
2.1.	кредиты				
2.2.	займы				
2.3.	прочие привлеченные средства				
3.	Бюджетные средства (за счет выпадающих доходов)	0	1419,98	0	0
4.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0
	Всего по водоснабжению	10058,87	2462,83	2561,24	440,00
5.	Собственные средства, в том числе:	10058,87	2462,83	2561,24	440,00
	в том числе:				
5.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
5.2.	прибыль, направленная на инвестиции	2853,13	1267,13	300,00	300,00
5.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	7205,74	816,63	2261,24	0,00
5.4.	прочие собственные средства	0	379,07	0	140,00
6	Заемные средства, в том числе:	0	0	0	0
6.1.	кредиты				
6.2.	займы				
6.3.	прочие привлеченные средства				
7	Бюджетные средства	0	0	0	0
8	Прочие источники финансирования	0	0	0	0

	Всего по водоотведению (транспортировка сточных вод)	2417,79	2087,85	350,00	0,00
9	Собственные средства, в том числе:	2417,79	2087,85	350,00	0,00
	в том числе:				
9.1.	амортизационные отчисления				
9.2.	прибыль, направленная на инвестиции	2221,02	1871,02	350,00	0
9.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
9.4.	прочие собственные средства	196,77	216,83	0	0
10	Заемные средства , в том числе:	0	0	0	0
10.1.	кредиты				
10.2.	займы				
10.3.	прочие привлеченные средства				
11	Бюджетные средства	0	0	0	0
12	Прочие источники финансирования	0	0	0	0
	Всего по водоотведению (очистка сточных вод)	2614,28	2434,34	1999,30	0,00
13	Собственные средства, в том числе:	2614,28	1014,36	1999,30	0,00
	в том числе:				
13.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0
13.2.	прибыль, направленная на инвестиции	2614,28	614,98	1999,30	0,00
13.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
13.4.	прочие собственные средства	0	399,38	0	0
14	Заемные средства , в том числе:	0	0	0	0
14.1.	кредиты				
14.2.	займы				
14.3.	прочие привлеченные средства				
15.	Бюджетные средства (за счет выпадающих доходов)	0	1419,98	0	0
	Прочие источники финансирования	0	0	0	0



Директор ООО "Белводоканал"
М.П.

Ф.И.О.подпись

Зубов В.П./

Исполнитель: Начальник ПЭО
Контакт. тел. 8(34786)3-50-15

Зубова Л.А.

Отчет об исполнении инвестиционной программы
 ООО "Белводоканал"
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023гг.
 за отчетный период с 01.01.2020г. по 30.09.2023г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов										
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей										
Водоснабжение										
1.4.1	Реконструкция н.ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города Белебей со строительством резервуара и модернизацией бакустановок	4 кв. 2020г.	1 кв. 2020г.	4 кв. 2023г.	-	8646,88	1193,29	2713,49	0,00	
Всего по группе 1						8646,88	1193,29	2713,49	0,00	
Водоотведение										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения										
Водоснабжение										
3.1.1	Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул. Пролетарская от ул. Пионерская до ВК-5(15) в ГП г. Белебей МР БР РБ, L-3162 м	4 кв. 2021г.	4 кв. 2021г.	4 кв. 2022г.	4 кв. 2022г.	63,76	137,3	0,00	0,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)										
3.1.2	Реконструкция муниципальных сетей водоотведения в кварталах №16,17,18 п. Приотово Д-200 мм, 60 шт. к/кол.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2023г.	-	2063,35	1711,18	420,00	0,00	
3.1.3	Реконструкция внутриквартальных сетей канализации по ул. Горохова в г. Белебей Д-160 мм, L-330 пм	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	838,00	794,24	0,00	0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей										
Водоотведение (очистка сточных вод)										
3.2.1	Реконструкция воздуховодной насосной станции БОС п. Приотово МР БР РБ с заменой воздуходувки	4 кв. 2023г.	-	4 кв. 2023г.	-	2399,16	0,00	2399,16	0,00	
ВСЕГО по группе 3:						5 364,27	2642,72	2819,16	0,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)										
Водоотведение (очистка сточных вод)										
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения (или) водоотведения										
Водоснабжение										
4.1	Комплексы работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Горбольница»	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	1068,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Комплексы работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Усеньский»	4 кв. 2020г.	-	4 кв. 2023г.	2 кв. 2023	2292,00	440,00	360,00	440,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)										

4.4	Реконструкция приёмной камеры с установкой фильтрующей системы на биологических очистных сооружениях ГП п.Приютово	4 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	4 кв. 2022г.	737,98	2458,74	0,00	0,00
ВСЕГО по группе 4 :								
<i>Водоснабжение</i>								
<i>Водоотведение (очистка сточных вод)</i>								
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:								
<i>В том числе :</i>								
<i>Водоснабжение</i>								
<i>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</i>								
<i>Водоотведение (очистка сточных вод)</i>								
					4097,98	2898,74	360,00	440,00
					3360,00	440,00	360,00	440,00
					737,98	2458,74	0,00	0,00
					18109,13	6734,75	5892,65	440,00
					12070,64	1770,59	3073,49	440,00
					2 901,35	2505,42	420,00	0,00
					3137,14	2458,74	2399,16	0,00

Директор ООО "Белводоканал" / Зубов В.П.
М.П.



Исполнитель: Начальник ПТО Прилукова А.А.
Контакт. тел. 8(34786)3-50-13

Отчет об исполнении инвестиционной программы
 ООО "Белводоканал"
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023гг.
 за отчетный период с 01.01.2020г. по 30.09.2023г.

Наименование показателя	план	факт	% выполнения
1	2	3	4
Показатели качества питьевой воды %			
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	100
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	100
Показатель надежности и бесперебойности, ед/км			
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	4,2	4,2	100
Показатели очистки сточных вод, %			
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0	0	100
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	0	0	100

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	100	100	100
Показатели энергетической эффективности			
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15	15	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	-	-	-
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	1,364	1,364	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	1,19	1,19	100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе траненортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,014	0,014	100



Директор ООО "Белводоканал" / Зубов В.П./

Ф.И.О. подпись

Исполнитель: Начальник ПТО Прилукова А.А.

Контакт. тел. 8(34786)3-50-13